

Informacja

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót objętych inwestycją to; Rozbudowa drogi gminnej nr 103630 O ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu na odcinku od km 0+000 do km 0+079 (km państwowy 0+690÷0+769).

Realizację robót należy prowadzić w następującej kolejności;

- przekopy kontrolne dla jednoznacznego zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia,
- rozbiórka fragmentów istniejącej nawierzchni,
- roboty ziemne związane z usunięciem humusu
- roboty ziemne związane z kształtowaniem koryta i poboczy,
- warstwy odsączającej,
- ułożenie krawężników oraz ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie warstwy podbudowy z asfaltobetonu
- wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu z ew. regulacją armatury uzbrojenia ,
- wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- przebudowa istniejących rowów odwadniających
- wykonanie dwóch wpustów wraz z przykanalikami,
- wykonanie dwóch doświetlaczy przejścia dla pieszych,
- wykonanie przejścia dla pieszych,
- wykonanie kanału technologicznego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty wykończeniowe i porządkowe,

2. W chwili obecnej na odcinku objętym inwestycją pas drogowy posiada;

- okrawężnikowaną nawierzchnię bitumiczną ,
- uzbrojenie podziemne (eNN, wodociąg, ks, kd, tel.kom., rowy odwadniające),

3. Elementami zagospodarowania działki lub terenu mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi są;

- realizacja robót w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
- realizacja robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia,

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji to;

- stały ruch pojazdów samochodowych w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy,
- praca w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia,
- praca w bezpośrednim sąsiedztwie dźwigów, koparek, ładowarek i środków transportu.

5. Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do prac a dodatkowo należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe przed rozpoczęciem prac.

6. Należy bezwzględnie wyposażyć wszystkie osoby przebywające na placu budowy w środki ochrony osobistej oraz wykonywać roboty po ustawieniu oznakowania na czas prowadzenia robót.

Wszystkie etapy robót należy tak realizować aby zapewniona była bezpieczna i sprawna komunikacja, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Autor

inż. K. Cupiał